

2025年度 バリアフリー整備等実績

鉄軌道事業者名	西日本鉄道株式会社
---------	-----------

本年度整備費	1,128 百万円
--------	-----------

整備完了実績（設置又は改良であって、本年度供用を開始したもの）		
設備名	整備数	駅名
ホームドア	1 駅 3 番線	福岡(天神)
エレベーター	駅 基	
エスカレーター	駅 基	
スロープ	駅 ヶ所	
内方線付点状ブロック	駅 番線	
段差隙間縮小に資する設備	1 駅 3 番線	福岡(天神)
バリアフリースイ	2 駅 2 ヶ所	小郡、五条
車両のフリースペース	編成 両	
その他	8 駅	※1
備考	※1：視覚障がい者用誘導ブロック(バリアフリー対応)：福岡(天神)、五条、太宰府、貝塚 案内設備(LCD)：小郡、香椎、三苫 触知案内板：福岡(天神)、都府楼前	

※整備内容の詳細については様式2-2に記載すること。

※設備欄において「その他」を選択した場合には、備考欄に当該設備名を記載すること。

料金徴収によるホームドア設置番線数・段差解消駅数		
ホームドア設置番線数	3 番線	
段差解消駅数	一経路確保駅	駅
	二経路以上確保駅	駅

本年度徴収額	631 百万円		
(内訳)			
	定期外（普通券など）	通勤定期券	通学定期券
徴収額 (百万円)	422	209	-
備考	百万円未満は切り捨て表示		

本年度までの累計整備費	4,073 百万円
本年度までの累計徴収額	1,775 百万円

2025年度 バリアフリー整備等実績

整備実績				
(1) 設置・改良費				
設備名	整備数		整備駅名	整備費
ホームドア	1 駅	3 番線	[新規]福岡(天神) ※1	627 百万円
エレベーター	駅	基		百万円
エスカレーター	駅	基		百万円
スロープ	駅	ヶ所		百万円
内方線付点状ブロック	駅	番線		百万円
段差隙間縮小	1 駅	3 番線	[新規]福岡(天神) ※2	62 百万円
バリアフリートイレ	2 駅	2 ヶ所	[新規]小郡、五条 ※3	5 百万円
車両のフリースペース	編成	両		百万円
その他		8 駅	※4	112 百万円
備考	※1：1・2・3番線降車ホーム ※2：[隙間縮小] 1・2・3番線降車ホーム ※3：小郡駅は、2024年度からの継続工事 ※4：視覚障がい者用誘導ブロック(バリアフリー対応)：[新規]福岡(天神)、五条、太宰府、貝塚 案内設備(LCD)：[新規]小郡、香椎、三苫 ※2024年度からの継続工事 触知案内板：[新規]福岡(天神)、都府楼前			
(2) 更新費				
設備名	整備数		整備駅名	整備費
ホームドア	駅	番線		百万円
エレベーター	1 駅	1 基	[新規]筑紫	30 百万円
エスカレーター	1 駅	2 基	[新規]薬院	49 百万円
バリアフリートイレ	駅	ヶ所		百万円
車両	編成	両		百万円
その他		各 駅	※5	89 百万円
備考	※5：案内装置(LCD)：[新規]花畑			
(3) 維持管理費・収受システム改修費・その他費用（駅務機器改修費・駅頭表示改修費など）				
維持管理費				152 百万円
収受システム改修費				百万円
その他費用 (駅務機器改修費・駅頭表示改修費など)				百万円
備考	※エレベーター、エスカレーター、ホームドア、案内設備(LCD)、列車の接近を警告する設備、非常通報装置などの保守点検・取替・補修			

※整備駅名の記載に当たっては、括弧書で新規着手・継続の別をあわせて記載すること。

※設備欄において「その他」を選択した場合には、備考欄に当該設備名を記載すること。

バリアフリー整備・徴収計画の進捗状況（2025年度までの計画）

年度	ホームドア設置番線数		段差解消駅数 (移動等円滑化された経路が設けられている駅数)			
	設置数	計画進捗率	一経路確保駅		二経路以上確保駅	
			駅数	計画進捗率	駅数	計画進捗率
2021年度	0番線	0%	0駅	0%	駅	%
2022年度	0番線	0%	0駅	0%	駅	%
2023年度	1番線	16%	1駅 ※桜並木駅(新駅)	100%	駅	%
2024年度	2番線	50%	0駅	0%	駅	%
2025年度	3番線	100%	0駅	0%	駅	%
累計	6番線	100%	1駅	100%	駅	%

※計画進捗率は、計画期間における設置番線数（段差解消駅数）の累計/計画期間における設置番線数（段差解消駅数）により算出すること

バリアフリー整備・徴収計画の進捗状況（2026年度以降の計画）

年度	ホームドア設置番線数		段差解消駅数 (移動等円滑化された経路が設けられている駅数)			
	設置数	計画進捗率	一経路確保駅		二経路以上確保駅	
			駅数	計画進捗率	駅数	計画進捗率
2026年度	番線	%	駅	%	駅	%
2027年度	番線	%	駅	%	駅	%
2028年度	番線	%	駅	%	駅	%
2029年度	番線	%	駅	%	駅	%
2030年度	番線	%	駅	%	駅	%
・ ・ ・						
累計	番線	%	駅	%	駅	%

※計画進捗率は、計画期間における設置番線数（段差解消駅数）の累計/計画期間における目標数により算出すること

ホームドア整備詳細（随意契約を実施した場合のみ記載）

ホームドア整備事業名	随意契約とした理由	適正価格での発注のための措置	契約額
例) ○○駅ホームドア整備事業（××駅△△番線）			百万円
			百万円
			百万円
			百万円
			百万円
			百万円
			百万円
			百万円
			百万円
			百万円

※事業内容の記載に当たっては、駅名、番線数をそれぞれ明記すること。